

Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта ООО "Энергостройсервис" на 2020 г.

Утверждаю
Директор ООО "Энергостройсервис"
В.Е. Шаговой
"20" февраля 2020 год
МП

Наименование инвестиционного проекта
по состоянию на 20.02.2020 г.

Наименование инвестиционного проекта: 1.1 Реконструкция кабельной линии КЛ-6кВ от РП-909 до ТП-9452 и ТП-9456

| № | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта критического пути сетевого графика* | Выполнение (план) | | Процент исполнения работ за весь период(%) | Основные причины невыполнения |
|---|--|-------------------|------------------|--|-------------------------------|
| | | начало (дата) | окончание (дата) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Организация конкурсных процедур, подведение итогов на поставку материалов | 01.04.2020г. | 21.04.2020г. | 100% | |
| 2 | Заключение Договора с победителем на поставку материалов | 21.04.2020г. | 30.04.2020г. | 100% | |
| 3 | Поставка материалов | 04.05.2020г. | 29.05.2020г. | 100% | |
| 4 | Строительно-монтажные работы | 01.06.2020г. | 30.11.2020г. | 100% | |
| 5 | Пуско-наладочные работы | 01.12.2020г. | 2.12.2020г. | 100% | |
| 6 | Ввод в эксплуатацию | 3.12.2020г. | 4.12.2020г. | 100% | |

Наименование инвестиционного проекта

3.1 Установка приборов учета электроэнергии п. Нагаево

| № | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта критического пути сетевого графика* | Выполнение (план) | | Процент исполнения работ за весь период(%) | Основные причины невыполнения |
|---|--|-------------------|------------------|--|-------------------------------|
| | | начало (дата) | окончание (дата) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Организация конкурсных процедур, подведение итогов на поставку материалов | 01.04.2020г. | 21.04.2020г. | 100% | |
| 2 | Заключение Договора с победителем на поставку материалов | 21.04.2020г. | 30.04.2020г. | 100% | |
| 3 | Поставка материалов | 04.05.2020г. | 29.05.2020г. | 100% | |
| 4 | Строительно-монтажные работы | 01.06.2020г. | 30.11.2020г. | 100% | |
| 5 | Пуско-наладочные работы | 01.12.2020г. | 2.12.2020г. | 100% | |
| 6 | Ввод в эксплуатацию | 3.12.2020г. | 4.12.2020г. | 100% | |

Главный инженер _____ С.А. Стоянов